



Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



Communiqué de presse

Début des travaux de rénovation du complexe scolaire de Stockmar

Les travaux d'installation de chantier du collège Stockmar sont en cours selon la planification prévue. Le permis de construire, entré en force le 18 août 2025, autorise dès cette date le début des travaux.

Programme des travaux

Après le déménagement des élèves à Sainte-Ursule, au collège Thurmann et au bâtiment du Contrôle durant l'été, les travaux ont débuté dès le 18 août par l'installation d'une clôture d'enceinte du chantier et la pose des équipements nécessaires à la bonne marche du chantier et sa sécurisation.

Depuis quelques semaines déjà, plusieurs artisans (électriciens, chauffagistes, sanitaires, ouvriers du bâtiment et génie civil, dépollueurs, paysagistes), sont occupés sur le chantier avec comme activités principales :

- Le débranchement et la mise hors service des installations électriques, de chauffage et sanitaire existantes
- Le défrichage de la végétation impactée par les travaux
- Le démontage des dernières installations obsolètes
- La démolition des éléments extérieurs (couverts à vélo, accès, etc.)
- La dépollution des bâtiments (élimination de l'amiante contenue dans certaines parties d'ouvrage, élimination des peintures au plomb et PCB)

Courant octobre, un essai d'assainissement des façades sera réalisé sur la façade Est du collège par hydrodémolition du béton, traitement des armatures contre la corrosion et reconstitution du béton de façade. Les travaux d'hydrodémolition en particulier sont relativement bruyants. Ce premier essai permettra aux concepteurs d'affiner les techniques et la planification ainsi qu'adapter les mesures prises en cas de nécessité.

Le SidP et tous les acteurs du chantier sont conscients des désagréments générés par un tel chantier et assurent que toutes les mesures techniquement possibles seront prises pour limiter au maximum les nuisances pour le voisinage.

Durant la première quinzaine d'octobre, dès que les travaux de dépollution seront terminés, la salle de sport existante sera déconstruite et l'excavation de la nouvelle salle double débutera.



Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



Etapes clefs

Les étapes clefs du chantier sont planifiées comme suit :

- Août / septembre 2025 : Début des travaux, installations de chantier et dépollution
- Octobre 2025 : Démolition de la salle de sport existante, démolitions intérieures du Collège, début de l'assainissement des façades, début du terrassement de la salle de sport double
- Janvier 2026 : Travaux de maçonnerie et béton dans le collège et travaux de béton de la salle de sport
- Été 2026 : Pose des nouvelles fenêtres du collège et pose de la charpente de la salle de sport
- Automne 2026 : Mise hors d'eau du collège et de la salle de sport
- Printemps 2027 : Fin des travaux de second œuvre et techniques (CVSE)
- Août 2027 : Rentrée des classes au collège Stockmar
- Automne 2027 : Fin des aménagements extérieurs et végétalisation

Sécurité et environnement

Plusieurs phases de travaux nécessitent une attention particulière en matière de protection de l'environnement et plus particulièrement en matière de protection des eaux. Tout sera mis en œuvre pour éviter toute atteinte à ces milieux.

Le SidP et les acteurs du chantier souhaitent rappeler que le site a volontairement été clôturé pour des questions de sécurité évidentes. Tout chantier présente des risques et est interdit d'accès, seule une autorisation préalable du SidP permettra d'y accéder de manière accompagnée.

Conclusion

Le SidP se réjouit du démarrage des travaux de rénovation du complexe scolaire de Stockmar attendus depuis de nombreuses années par tous les utilisateurs. Tout sera mis en œuvre pour répondre au mieux aux attentes de chacun, que ce soit en termes d'aménagements, de respect des délais et des coûts. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, SidP, tient encore à remercier l'ensemble de la population du district du large soutien apporté à la rénovation du complexe scolaire de Stockmar lors de la votation du 18 mai dernier. Le SidP entend se montrer à la hauteur de la volonté et de l'enthousiasme manifestés pour ce grand projet.