

Complexe scolaire de Stockmar

Rénovation – transformation
– assainissement

Assemblée SidP

Mercredi 18 mars 2026, Coeuve



Avancement des travaux, quelques photos



Bétonnage 1^{ère} étape radier
salle de sport



Intégration cage d'ascenseur
dans le collège



Fondations nouvelles salles de
sciences

Avancement des travaux, quelques photos



- Façade en béton hydro-démolie
- Armature existante traitée
- Ajout d'armature de renforcement
- Remplacement des piliers métalliques corrodés



- A droite, ancienne façade avant assainissement
- A gauche, façade assainie et reconstituée

Prochaines étapes importantes

- **Avril à septembre 2026:**

- Fin de l'assainissement des façades du collège
- Début des installations techniques (électricité, sanitaire, chauffage, ventilation, etc.)
- Pose des nouvelles fenêtres du collège
- Réfection de l'étanchéité de toiture du collège
- Fin des travaux de béton de la partie enterrée de la salle de sport
- Fin de la construction des nouvelles salles de sciences
- Pose de la charpente de la salle de sport
- Mise hors d'eau de la salle de sport



Subventions et dons

- Subvention Adapt+
 - Demande en cours de traitement
- Subvention RCJU (SEN + OCC)
 - Demandes en cours de traitement. Une décision est attendue pour ces prochaines semaines
- Recherche de dons
 - Environ 60 demandes de dons ont été envoyées fin février à différents organismes et entités

Bilan financier intermédiaire

- **Montant crédit global :** **30'000'000.-**
- Adjudications pour environ : ~20'000'000.- (~ 87% des travaux)
- Appels d'offres à réaliser : ~3'100'000.-

Adjudications :

~96% des travaux ont été adjudgés
à des entreprises jurassiennes

