



Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



RENOVATION DU COMPLEXE SCOLAIRE DE STOCKMAR

Communiqué de presse
sous embargo jusqu'au 21.10.2026 à 21h00

Planning tenu pour la salle double omnisport **Retard de quelques mois pour le collège** **Cadre financier respecté**

La construction de la nouvelle salle double omnisport reste dans le planning initial et sera mise en service en août 2027 comme prévu.

En raison de quelques imprévus découverts en cours de chantier, la rénovation du collège subit un décalage de quelques mois avec une remise du bâtiment pour Noël 2027 au lieu d'août 2027. Le cadre financier fixé par le crédit de CHF 30 millions voté par la population du district reste respecté.

Salle de sport double omnisport

L'avancement des travaux de la salle double omnisport respecte la planification initiale.

S'agissant d'une nouvelle construction, tout se déroule selon comme prévu et nous n'avons aucune mauvaise surprise.

La mise en service et à disposition des écoles, associations et clubs sportifs est planifiée pour la rentrée scolaire de l'été prochain, soit **en août 2027**.

Avancement et programme des travaux de la salle double omnisport

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Hors-d'eau : | octobre 26 |
| • Techniques CVSE : | octobre 26 à juillet 27 |
| • Revêtements acoustiques murs : | décembre 26 |
| • Chapes et carrelages : | novembre 26 à février 27 |
| • Portes : | mai 27 |
| • Peintures : | avril-mai 27 |
| • Menuiseries et finitions : | juin-août 27 |



Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



Collège

Même s'ils sont conséquents, les travaux du collège concernent de la rénovation et plusieurs imprévus cachés au départ ont été découverts en cours de démolition.

Ces éléments ne pouvaient malheureusement pas être anticipés sans effectués des sondages destructifs ce qui n'était pas envisageable en phase d'exploitation du bâtiment par les élèves.

Ces imprévus listés ci-dessous engendrent un décalage de la remise du bâtiment de quelques mois.

Imprévus découverts et rencontrés en cours de chantier :

- Températures extrêmes durant l'été
- Piliers métalliques en mauvais état de conservation
- Différences importantes entre les plans historiques et la réalité
- Fissures du béton et armatures corrodées non visibles avant démolition
- Eléments en mauvais état incorporés dans les murs et piliers porteurs

La remise du bâtiment initialement prévue pour août 2027 est maintenant fixée à **décembre 2027**.

Avancement et programme des travaux du collège

- | | |
|--|-----------------------|
| • Fin renforcements/murs sismiques : | novembre 26 |
| • Techniques CVSE : | octobre 26 à août 27 |
| • Chapes et carrelages : | mars à juin 27 |
| • Sols souples Lino et PVC : | août à octobre 27 |
| • Portes intérieures : | juin à août 27 |
| • Peintures : | août à octobre 27 |
| • Aménagements extérieurs et plantations : | janvier à novembre 27 |
| • Menuiseries et finitions : | octobre à décembre 27 |

Adjudications

A ce jour, environ 95% des travaux, soit un peu plus de CHF 22.6 millions ont fait l'objet d'appels d'offres et ont été attribués.

Sur ce total, environ 10% concernent des travaux pour lesquels aucune entreprise jurassienne n'est active.

Pour le solde d'environ **CHF 20.5 millions**, le SidP est heureux de constater que **les entreprises jurassiennes** ont été compétitives puisque tout en respectant les règles des marchés publics, **95% de ces travaux ont pu leur être attribués**.



Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



Situation financière

Tout en intégrant l'ensemble des coûts des imprévus précités, l'enveloppe du crédit global de CHF 30'000'000.- voté par la population du district est à ce jour toujours respecté.

Les travaux de démolition et de gros-œuvre arrivant à leur terme, il ne devrait plus y avoir de mauvaise surprise sur le chantier.

A ce jour, un peu plus de CHF 10,0 millions de factures ont déjà été honorées et les travaux se poursuivent à un rythme soutenu.

Subventions et dons

En plus des subventions cantonales du service de l'enseignement et de l'office de la culture à hauteur de plus de **CHF 5,0 millions**, un soutien du programme bâtiment cantonal de **CHF 100'000.-** a pu être obtenu en lien avec l'amélioration énergétique du collège pour lequel le projet vise à atteindre le label minergie.

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy bénéficie également du soutien du programme **Adapt+** de la Confédération, mis en œuvre avec le concours de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Ce programme vise à favoriser des mesures concrètes d'adaptation aux changements climatiques. Dans le cadre du projet de rénovation du complexe scolaire Stockmar, ces mesures comprennent notamment la déminéralisation des sols, la création de surfaces végétalisées, le drainage des surfaces de jeux ainsi que la mise en place de pavés filtrants. Ces aménagements contribuent surtout à favoriser l'infiltration des eaux de pluie, à limiter les effets des fortes chaleurs et à améliorer la résilience des espaces extérieurs face aux évolutions climatiques.

Le programme Adapt+ soutient le projet à hauteur de 50 % des coûts subventionnables liés à ces mesures d'adaptation aux changements climatiques, soit environ **CHF 290'000.-**.

Soutenu par le programme d'encouragement Adapt+



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de l'environnement OFEV





Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



Conclusion

Le décalage annoncé concerne uniquement la rénovation du collège existant : environ 4 mois, de mi-août à mi-décembre 2027.

La nouvelle salle de sport reste dans le planning initial, avec une remise prévue et utilisation par le collège et les associations sportives dès la rentrée d'août 2027.

Le crédit global de CHF 30 millions reste à ce jour tenu tout en intégrant les imprévus et les compléments au projet de départ.

Les élèves et enseignants resteront 4 mois de plus à Sainte-Ursule en accord avec le propriétaire, la société IMJU que nous remercions.

Ils réintégreront le collège Stockmar à la reprise de janvier 2028 une fois les travaux totalement terminés, en toute sécurité et sans plus aucun engin de chantier aux alentours ce qui n'aurait pas été le cas sans ce décalage puisque les aménagements extérieurs et végétaux étaient de toute façon prévus à l'automne 2027.